



Autoservizi Irpini S.p.A.

Servizio di Trasporto Pubblico
Extraurbano e Funicolare di Montevergine
AVELLINO

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 067 del 16 OTT. 2020

Oggetto: -“Lavori di rimodulazione funzionale e distributiva dell'autostazione di Avellino- Opere di completamento- contratto del 05/02/2020 CIG 7895617544 – Decadenza beneficio dell'anticipazione- art. 35 comma 18 del Codice degli Appalti -

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n.033 del 06/05/2019, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di completamento per la rimodulazione funzionale e distributiva dell' Autostazione di Avellino"- CIG 7895617544 - mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt.60 c 95 del D.Lgs.50/16;
- che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n.067 del 30/09/2019, all'esito della procedura di gara, è risultata affidataria dei "Lavori di completamento per la rimodulazione funzionale e distributiva dell' Autostazione di Avellino"- CIG 7895617544 – l'impresa CO.GE.PA. spa- con sede legale in Napoli, alla via Francesco Crispi, 98 - che ha conseguito il punteggio complessivo di 90,745 (punti 70,745 per l'offerta tecnica + punti 20,000 per l'offerta economica) ed offerto un ribasso, sull'importo a base di gara, del 26,710% (ventisei virgola settecentodieci per cento), per l'importo complessivo pari ad €. 3.083.739,33, oltre IVA, e oltre €. 160.590,23 per oneri della sicurezza;
- che in data 5/02/2020 è stato sottoscritto con la società CO.GE.PA. S.p.A., il contratto di appalto relativo ai "Lavori di completamento per la rimodulazione funzionale e distributiva dell' Autostazione di Avellino"- CIG 7895617544;
- che ai sensi dell'art. 35 comma 18, in data 19/05/2020, previa consegna della polizza n. 01.000043424, rilasciata dalla Società S2C spa compagnia di assicurazione, è stata erogata a favore della CO.GE.PA. S.p.A. una anticipazione pari all'importo di € 648.868/91;
- che a seguito di emissione del primo SAL in data 03/08/2020 è stata recuperata parte dell'anticipazione per un importo di € 44.639/48;
- che a seguito della pandemia da COVID-19 i lavori sono stati sospesi in data 16/03/2020;
- che i lavori sono ripresi in data 20/05/2020;
- che dalla data di ripresa dei lavori, il prosieguo degli stessi, per cause imputabili all'impresa stessa, non ha avuto l'andamento atteso e non ha rispettato il cronoprogramma previsto dal contratto, determinando un forte ritardo nel rispetto dei tempi, come anche attestato dalla corrispondenza messa in essere dalla Direzione dei Lavori e dal RUP;

Considerato:

- che, il residuo dell'anticipazione da recuperare è pari a € 604.229/43;

Rilevato :

- che, l'art. 35 comma 18 del Codice degli Appalti, prevede che il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili;

Ritenuto :

- che, l'attuale situazione è tale da non permettere di prevedere il recupero del residuo dell'anticipazione sugli stati di avanzamento, e ciò anche a seguito del provvedimento interdittivo n. 0271044 del 01/10/2020 del Prefetto di Napoli

Ravvisata

- la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della L.241/90 e della omologa misura contenute nel PTPCT 2020-2022".

DELIBERA

- tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- prendere atto che la società CO.GE.PA. S.p.A., dopo l'avvenuta ripresa dei lavori in data 20/05/2020, non ha rispettato i tempi contrattuali determinando forti ritardi nel rispetto del cronoprogramma come anche attestato dalla corrispondenza messa in essere dalla Direzione dei Lavori e dal RUP e che non vi sono i presupposti per il loro recupero;

- stabilire, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice degli Appalti, la decadenza della società CO.GE.PA. S.p.A. dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione della somma di € 604.229/43, maggiorata degli interessi legali con decorrenza della data di erogazione dell'anticipazione stessa, avvenuta in data 19/05/2020;

- mandare il presente atto agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Dott. Anthony Accorcia -